

# 卫辉市农村饮水安全巩固提升工程专项债

## 券存续期公开情况说明

卫辉市农村饮水安全巩固提升工程，2022年发行债券12000万元，债券期限30年，利率3.53%，债券资金使用情况如下：本项目已于2022年12月支出12000万元，截止目前债券资金已使用完毕；项目建设情况如下：卫辉市农村饮水安全巩固提升工程共计完成总工程量约55.14%。1.第四水厂截止目前污泥脱水机房、污泥浓缩池、回收水池主体结构已施工完成；进水管道的开挖安装336米；污水管开挖安装70米；阀门井完成3座。第四水厂内拆除工程已全部完成；第四水厂内旧管网改造已施工完成。2.村内管网铺设工程共涉及5个乡镇59个村庄。目前已施工完成的村庄有13个，施工的村庄有19个，共计施工完成188137米。3.联村供水站管网铺设已完成4220米，西陈召打井扩孔495米。4.主管线、干线、分支共计已开挖117498米，管道回填117285米。项目运营情况如下：暂未运营。

卫辉市水利局

2024年5月15日

