

卫辉市县域商业体系建设乡镇农批农贸市场改造提升项目阶段性验收申请

卫辉市商务局：

我公司承办的卫辉市县域商业体系建设乡镇农批农贸市场改造提升项目，以完善市场所需设施设备，改造提升老旧设施，加强区域合理规划，提升市场形象为中心，开展了各项改造提升建设工作。

卫辉市场共有项目 29 项，已完成 20 项；下园市场共有项目 21 项，已完成 14 项，现已完成总项目进度的 68%，具体建设情况如下：

一、卫辉市场改造提升项目：

序号	建设内容	规格	数量
1	灭蚊蝇灯	食品店铺使用、诱捕式、功率 $\geq 16W$ 。	100 个
2	洗地扫地机器	清扫宽度约 1350mm、主刷宽度约 690*300mm、边刷宽度约 500mm*2 个、垃圾容量 $\geq 170L$ 、尺寸约 1950*1400*1350mm。	2 台
3	农药残留检测仪	24 通道检测，可满足果蔬、肉类、粮食检测，6ah 大容量锂电池，7 英寸液晶触摸屏显示，RK3288/4 核处理器，交直流供电可连接车载电源，光源配置为标准 410NM ± 2 NM，存储容量 20 万条以上。配备检测试剂不少于 3000 次。	1 台
4	垃圾桶	240 升，74cm*58cm*107cm，8mm 厚，绿色，可挂车，贴有“卫辉市县域商业体系建设”字样。	20 个
5	冷藏展示柜	风冷鲜肉柜 $\geq 1500mm*1050mm*880mm$ 温度范围约 2-8 $^{\circ}C$ 制冷方式：风冷 功率 $\geq 900W$	24 个
6	绞肉机	食品级材质，每小时出肉量 200KG、具备片、丝、馅、灌肉肠等功能。	10 个
7	剁椒机	食品级材质，不锈钢刀片、4500 转速。	2 台

8	刨肉机	食品级材质，每小时出肉量 100kg、2 卷机器。	4 个
9	拌馅机	食品级材质，50kg，不锈钢机身。	2 个
10	卫生间吹地机	1000W 功率，三挡调速，可定时。	2 个
11	电子秤	无线分离、高精度便携式电子秤，规格 200kg，开机自连。	80 个
12	垫板	叉车用塑料托盘，1300mm*1100mm*140mm，蓝色，静载 1.2 吨，动载 0.5 吨。	300 个
13	转运筐	60cm*43cm*35cm。	300 个
14	小托板车	60cm*90cm，钢材质，货用，承重≥200kg。	80 个
15	灭火器	35kg 推车型干粉灭火器 4 个，4kg 手提式干粉灭火器 80 个。	35kg 推车型 4 个、4kg 手提式 80 个
16	市场内公益广告分布图	PVC 板材质。1m*6m (8 块) 1m*19m (1 块) (五边形喷绘布广告牌)最高 2.2m 最低 1.55m*25m (2 块) 办公室二楼 0.95m*46m (1 块) 1.5m*2.5m (3 块)	312 m ²
17	分区经营牌	龙卡板材质、1CM 厚, 约 40cm*60cm。	15 块
18	市场东西北门监控	与市场内现有监控配套，确保无死角，影像保存不少于 3 个月。共 10 个 400 万像素带夜视功能摄像头、16 路硬盘录像机、2 块 8T 硬盘、16 路 POE 交换机、显示器 1 台、线材等。	1 套
29	配电室改造及线路改造	改造变压器至配电室线路及配电室至用户电表线路、更换配电柜和插卡式智能电表 130 块、相关规格：DZ47-63，ZR-YJV-22 4*35，JKLYJ 1*70，GGD 柜，CDM3S_800F/3300 In=800A，CDM3S_630F/3300 In=630A，BV10 m ² ，JBL16-120，其他耗材辅料等	1 套
20	商户屋顶	根据现场情况填补漏缝、铺防雨材料。≤4000 m ²	3905.18 m ²

二、下园蔬菜瓜果批发市场改造提升项目：

序号	建设内容	规格	数量
1	驾驶式扫地机	室外用，清洁效率 ≥ 15000 m ² /时，垃圾箱容量 ≥ 220 L，续航时间 4-5 小时，清扫宽度 ≥ 2000 mm	2 辆
2	灭蚊蝇灯	食品店铺使用、诱捕式、功率 ≥ 16 W。	60 个
3	农药残留检测仪	24 通道检测，可满足果蔬、肉类、粮食检测，6ah 大容量锂电池，7 英寸液晶触摸屏显示，RK3288/4 核处理器，交直流供电可连接车载电源，光源配置为标准 410NM ± 2 NM，存储容量 20 万条以上。配备检测试剂不少于 3000 次。	1 台
4	垫板	叉车用塑料托盘，1300mm*1100mm*140mm，蓝色，静载 1.2 吨，动载 0.5 吨。	240 个
5	垃圾清运三轮车	电动双桶环卫专用，外形尺寸约 2650*940*1400mm，轮距约 710mm，轴距约 1570mm，载重大于 180kg，车厢约 1400*750*110mm 可同时容纳 2 个 240L 垃圾桶，车厢自动升降。	1 辆
6	电子秤	无线分离、高精度便携式电子秤，规格 300kg、30kg，开机自连。	300kg55 个， 30kg30 个
7	LED 灯	市场户外照明，功率 > 100 W，根据现场情况合理安装。	40 个
8	垃圾桶	240 升，74cm*58cm*107cm，8mm 厚，绿色，可挂车，贴有“卫辉市县域商业体系建设”字样	30 个
9	小拖板车	60cm*90cm，钢材质，货用，承重 ≥ 200 kg。	55 个
10	灭火器	35kg 推车型干粉灭火器 4 个，4kg 手提式干粉灭火器 110 个。	4kg110 个， 35kg4 个
11	区域划分	区域划分标线：对大约 2294 m ² 菜农散卖区进行网格划分；对约 750m 的市场内道路进行双向划分（参考公路划线标准）区域划分约 2294 m ² 大路划分约 750m	774 m ²
12	顶棚改造	≤ 1500 m ² ，包括加固立柱、顶棚除锈、喷涂防锈漆、补漏等	1670 m ²
13	监控设备	32 路录像机 1 个，6T 硬盘 2 个，400 万像素全彩带夜视功能监控摄像头 16 个，8 口交换机 3 个，DS-D055VE 监视器 1 台，电源 16 个，支架 16 个，电源线、监控线，光纤收发器 4 套，监控箱 4 套。含安装及售后。	1 套
14	路面改造	旧路破除清运。新建混凝土路面，厚度 ≥ 10 cm，北 约 6m*31m ≈ 186 m ² ，9m*49m ≈ 441 m ² ；东 约 6.3m*25m ≈ 157.5 m ² ；南 约 9.5m*22m ≈ 209 m ² ；西 约 9.5m*25m ≈ 237.5 m ² 。约 1231 m ²	1271 m ²

为加快卫辉市县域商业体系建设乡镇农批农贸市场改造提升项目建设，现
向卫辉市商务局申请阶段性验收。

新乡万兴路桥有限责任公司卫辉分公司

2024年3月10日

